

Checklista

Checklistan SKA fyllas i under arbetets gång av fastighetsägaren.

Kontrollpunkter	Ja	Nej
Sumpen är placerad på överenskommen plats.		
Sumpen är placerad i våg.		
Självfallsledning och tryckledning är korrekt installerad.		
Spolbrunn är installerad (rekommenderas).		
Installerat pumpens säkringsgrupp utan jordfelsbrytare och enligt anvisat elschema.		
Dag- och dräneringsvatten avleds på korrekt vis.		
LTA-stationens larm är placerad på väl synlig plats.		
LTA-stationens säkring/ar + kopplingsbox är placerad så VA-tekniker har åtkomst.		
Jordfelsbrytare är bortkopplad från säkringsgruppen som går till pumpen.		
Marken är återfylld runt pumpsumpen, locket ska vara ca 1 dm över marknivå, locket ska inte låsas med hänglås.		
Tillgång till vatten finns på driftsättningsdagen.		
Spillvattenledningar ligger på frostfritt djup.		

Genom att fylla i och skriva under detta dokument, försäkras fastighetsägaren att installationen av LTA-stationen är utförd enligt anvisningar på Sölvesborg energis webbplats <https://solvesborgenergi.se/lta> samt information från respektive tillverkare. Detta dokument ska överlämnas till VA-personal på driftsättningsdagen.

Gatuadress

Postnummer och ort

Datum (åååå-mm-dd)

Fastighetsbeteckning

Signatur av fastighetsägaren

Namnförtydligande

Noteringar